ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 07-10-2020 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 31-2021 ರಂ
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದ
ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರವರು ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿಯ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು
ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ
ರೋಗದ ಕಾರಣ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಾವದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
8/3/ನಿಗಮ/ ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 60 ದಿನಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಮಂದಿನ
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ

ಕಾ.ಆ (ಸಿ-II/ಶಿವಣಿ)

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.

ಮೇಲೆ (125) ರಿಂದ (128) ರ ವರೆಗಿನ ಸ.ಕಾ.ಅ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಪತ್ರ
ಪಾಲಿಕೆಯವರ ವರದಿಯಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಗದಿ
ಪಡಿಸಿರುವ 90 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಡಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. K.G.
ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 07-10-2020 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು
ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31-01-2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 08-03-2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ 60 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು
ಮಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿಸಿ/ಸಿ-ಇ/ದಿ: 03-02-2021 ರಂತೆ

Scanned by CamScanner

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 38 —

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಇವರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿವಿಲ್) ರವರಿಗೆ

ಕಂದಾಯ ನಿವೇಶನಗಳಾದ 125 ರಿಂದ 128 ರವರೆಗಿನ ಬಡಾವಣೆಯ ಪಾರ್ಕ್ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಇವರ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ: 318/2021 dt 3/2/2021 ರಂತೆ ನಿಲುವಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Check list ನಲ್ಲಿ 24/03/21 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Audit ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು.

24/03/21.

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.

Scanned by CamScanner

BRUHATH BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

FORMATE -01

EXTENSION OF THE TENDER PERIOD PROPOSAL FOR THE CONTRACT WORK WHICH DID NOT COMPLETED WITH IN DUR DATE

Sl No	Description	Details
1	Name of the Work	Annual maintenance and Reasphalting of Shettyhalli railway gate to Abbigere main road and surrouding area in Shettyhalli ward no.12 Shettyhalli Sub Division
2	Estimated cost and Technical Sanction No and Date	Rs.166.66 Lakhs EE/DD/TS/72/20-21 Dt:05.06.2020
3	Amount of Tender	Rs.166.66 Lakhs
4	Job Code No	012-20-000114
5	Name & Address of the contractor	Sri K.M. Aswatha Narayana, Karinala Village, Doddaballapura(t), Bangalore Rural (D) 562103.
6	Agreement No & Date	EE/DD/AGR/115/2020-21 Date: 09.10.2020
7	No & Date Under which the work order has been issued	EE/DD/WO/115/2020-21 Date: 09.10.2020
8	Time limit Originally fixed for completion of time	90 Days
9	Date of application of contractor requesting for extension	01-01-2021
10	Date of receipt of application in Sub Division	
11	Weather time extended	60 Days.
12	Due date of Starting the work	08-01-2021
13	Due date of Completion of the work	08.03-2021
14	Actual Date of Completion of the work	08-01-2021
15	Progress achieved during first extension	60-1.
16	Time extension period applied for	60 Days.
17	No of Days	60 Days
18	Time Extension Recommended	

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner